

Utarb. av: AS	Godkj. av: TP	Dato: 04.12.2017	Dokumentnr.: SATEMA III-A.300	Rev. nr.: C	Kundens kopi
------------------	------------------	---------------------	----------------------------------	----------------	--------------

**SLUTTKONTROLL/PR SU2229001**

Onr./Skap nr: SU2229001  
Betegnelse: Skåp 1  
Type: Riggskåp 74150

Nr.	Spørsmål/sjekkepunkt
1	Isolasjonsmåling mot jord
2	Spenning på alle kurser
3	Riktig sikr. riktig kurs
4	Riktig fasefølge/fordeling på 3 faser
5	Jordforbindelser (1 stk. tilkobl. pr. avgang) Kontinuitetsmåling
6a	Riktig moment / krysset bolt
6b	Sjekket moment
7	Funksjonstest av styring
8	Alle nødv. skilt og merker påsatt/retthet. Momentlapp.
9	Dekking/Faseskille
10	Festeanordning for inn- og utg. kabler
11	Dører, hengsler, låser, (klaringer o.l.)
12	Lakk. og finish.
13	Rengjøring.
14	Stikkontakter : spenning (farge/kl.st)
15	Kursfortegnelser/sjema o.a. dok. vedl.
16	Emballering i.h.h.t. prod. ordre
17	Skapet / platen nummerert
18	Støvsuging
19	Sjekket korrekte jordfeilbrytere. 32A = 30 mA 63A = 100 mA selektiv 125A = Jordfeildel/overvåking
20	Kontroll av strømtrafoer: Størrelse, merking, strømretning og plombering.
21	Megging av strømskinner i skap
Mangler ved leveransen:	

Moelv, 04.11.22  
Sted, dato:

*Sell*  
.....  
Kontrollør

Besøksadresse: Industriveien 15	e.post: <a href="mailto:satema@satema.no">satema@satema.no</a>	Telefon: +47 62 33 44 30	Telefax: +47 62 33 44 31
Postnr./poststed: 2390 Moelv	Hjemmeside: <a href="http://www.satema.no">www.satema.no</a>	Organisasjonsnummer: 956 456 940	

Utarb. av: AS	Godkj. av: TP	Dato: 04.12.2017	Dokumentnr.: SATEMA III-A.300	Rev. nr.: C	Side 1 av 1
------------------	------------------	---------------------	----------------------------------	----------------	-------------

Onr./Skap nr: SU2229001  
 Betegnelse: Skåp 1  
 Type: Riggskaap 74150

Nr.	Spørsmål/sjekkepunkt	Mont *	Kontr.	Kommentar
1	Isolasjonsmåling mot jord		✓	
2	Spenning på alle kurser		✓	
3	Riktig sikr. riktig kurs	*	✓	
4	Riktig fasefølge/fordeling på 3 faser	*	✓	
5	Jordforbindelser (1 stk. tilkobl. pr. avgang) Kontinuitetsmåling mellom hovedjord og kapsling/tak/dør/lokk.	*	✓	
6a	Riktig moment / krysset bolt	*	✓	
6b	Sjekket moment / stikkprøver		✓	
7	Funksjonstest av styring		✓	
8	Alle nødv. skilt og merker påsatt/retthet. Momentlapp.	*	✓	
9	Dekking/Faseskille	*	✓	
10	Festeanordning for inn- og utg. kabler	*	✓	
11	Dører, hengsler, låser, (klaringer o.l.)	*	✓	
12	Lakk. og finish.	*	✓	
13	Rengjøring.	*	✓	
14	Stikkontakter : spenning (farge/kl.st)	*	✓	
15	Kursfortegnelser/sjema o.a. dok. vedl.		✓	
16	Emballering i.h.h.t. prod. ordre			
17	Skapet / platen nummerert		✓	
18	Støvsuging	*	✓	
19	Sjekket korrekte jordfeilbrytere.			
	32A = 30 mA	—	—	
	63A = 100 mA selektiv			
	125A = Jordfeildel/overvåking			
20	Kontroll av strømtrafoer: Størrelse, merking, strømretning og plombering.	—	—	
21	Megging av strømskinner i skap	—	—	
22	Kontrollseddell signerer og klebes på skapet når alle kontroller er gjennomført og evt avvik er rettet		✓	

Beskrivelse av avvik:.....

Montør:

*Paulus A. B. ...*

Dato:

Kontr. Av:

*S.M.*

Dato:

*04.11.2022*

Ansv. Saksbehandler:

*Najib Heidari*

Dato:

*08.11.2022*

Besøksadresse: Industriveien 15	e.post: <a href="mailto:satema@satema.no">satema@satema.no</a>	Telefon: +47 62 33 44 30	Telefax: +47 62 33 44 31
Postnr./poststed: 2390 Moelv	Hjemmeside: <a href="http://www.satema.no">www.satema.no</a>	Organisasjonsnummer: 956 456 940	